



Obra
CONSTRUÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE ALAGOAS

Bancos
SINAPI - 10/2023 - Alagoas
SBC - 12/2023 - Alagoas
ORSE - 10/2023 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
IOPES - 09/2023 - Espírito Santo
SIURB - 07/2023 - São Paulo
SUDECAP - 07/2023 - Minas Gerais
CPOS/CDHU - 08/2023 - São Paulo

B.D.I. 31,29%
B.D.I. Dif. 16,80%

Encargos Sociais
Desonerado:
Horista: 85,14%
Mensalista: 46,59%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	3,81%	2,92%	5,46%	5,57%	3,34%	3,66%	4,46%	5,91%	2,63%	2,19%	2,57%	1,57%
		4.023.715,20	153.303,55	117.492,48	219.694,85	224.120,94	134.392,09	147.267,98	179.457,70	237.801,57	105.823,71	88.119,36	103.409,48	63.172,33
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%											
		504.372,34	504.372,34											
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	100,00%											
		114.394,97	114.394,97											
4	TERRAPLENAGEM	100,00%	60,00%	40,00%										
		473.157,93	283.894,76	189.263,17										
5	INFRAESTRUTURA	100,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%								
		8.235.651,08	2.058.912,77	2.058.912,77	2.058.912,77	2.058.912,77								
6	SUPRAESTRUTURA	100,00%			15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%				
		14.747.445,35			2.212.116,80	2.212.116,80	2.212.116,80	2.212.116,80	2.949.489,07	2.949.489,07				
7	FECHAMENTOS	100,00%									15,00%	15,00%	15,00%	15,00%
		1.712.193,24									256.828,99	256.828,99	256.828,99	256.828,99
8	COBERTAS	100,00%												
		7.168.354,11												
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%							10,00%	10,00%	10,00%			
		6.041.065,19							604.106,52	604.106,52	604.106,52			
10	REVESTIMENTOS	100,00%												
		2.939.058,22												
11	PISOS E PAVIMENTAÇÕES	100,00%					5,00%	10,00%				5,00%	10,00%	10,00%
		5.141.049,89					257.052,49	514.104,99				257.052,49	514.104,99	514.104,99
12	ESQUADRIAS E VIDROS	100,00%												
		2.789.948,28												
13	PINTURAS	100,00%											10,00%	10,00%
		1.209.086,98											120.908,70	120.908,70
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%				10,00%	10,00%	10,00%						
		875.463,42				87.546,34	87.546,34	87.546,34						
15	INCÊNDIO E PÂNICO	100,00%					5,00%	5,00%						
		2.040.553,21					102.027,66	102.027,66						
16	INSTALAÇÃO DE GÁS	100,00%					5,00%	5,00%						
		6.602,55					330,13	330,13						
17	INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO	100,00%								5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	
		23.126.400,00								1.156.320,00	1.156.320,00	1.156.320,00	1.156.320,00	
18	ACÚSTICA E SONORIZAÇÃO	100,00%												
		1.028.809,18												
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%					5,00%	5,00%		10,00%
		1.544.625,51	77.231,28	77.231,28	77.231,28	77.231,28					77.231,28	77.231,28		154.462,55
Porcentagem			3,81%	2,92%	5,46%	5,57%	3,34%	3,66%	4,46%	5,91%	2,63%	2,19%	2,57%	1,57%
Custo			3.192.109,66	2.442.899,70	4.567.955,70	4.659.928,13	2.793.465,51	3.063.393,90	3.733.053,29	4.947.717,16	2.200.310,49	1.835.552,12	2.151.572,15	1.313.532,87
Porcentagem Acumulada			3,81%	6,73%	12,19%	17,75%	21,09%	24,75%	29,21%	35,12%	37,74%	39,94%	42,51%	44,08%
Custo Acumulado			3.192.109,66	5.635.009,36	10.202.965,06	14.862.893,18	17.656.358,70	20.719.752,60	24.452.805,88	29.400.523,04	31.600.833,53	33.436.385,65	35.587.957,80	36.901.490,68



Obra
CONSTRUÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE ALAGOAS

Bancos
SINAPI - 10/2023 -
Alagoas
SBC - 12/2023 - Alagoas
ORSE - 10/2023 - Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará
IOPES - 09/2023 -
Espírito Santo
SIURB - 07/2023 - São
Paulo
SUDECAP - 07/2023 -
Minas Gerais
CPOS/CDHU - 08/2023 -
São Paulo

Item	Descrição	Total Por Etapa	390 DIAS	420 DIAS	450 DIAS	480 DIAS	510 DIAS	540 DIAS	570 DIAS	600 DIAS	630 DIAS	660 DIAS	690 DIAS	720 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	1,49%	1,39%	6,09%	6,76%	6,76%	5,82%	6,10%	5,73%	6,46%	5,66%	2,22%	1,43%
		4.023.715,20	59.953,36	55.929,64	245.044,26	272.003,15	272.003,15	234.180,22	245.446,63	230.558,88	259.932,00	227.742,28	89.326,48	57.539,13
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%												
		504.372,34												
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%												
		114.394,97												
4	TERRAPLENAGEM	100,00%												
		473.157,93												
5	INFRAESTRUTURA	100,00%												
		8.235.651,08												
6	SUPRAESTRUTURA	100,00%												
		14.747.445,35												
7	FECHAMENTOS	100,00%	15,00%	15,00%	10,00%									
		1.712.193,24	256.828,99	256.828,99	171.219,32									
8	COBERTAS	100,00%			10,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%	20,00%			
		7.168.354,11			716.835,41	1.075.253,12	1.075.253,12	1.075.253,12	1.075.253,12	716.835,41	1.433.670,82			
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%			20,00%	10,00%	10,00%					10,00%	10,00%	10,00%
		6.041.065,19			1.208.213,04	604.106,52	604.106,52					604.106,52	604.106,52	604.106,52
10	REVESTIMENTOS	100,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%		5,00%	5,00%	10,00%	10,00%			
		2.939.058,22	293.905,82	293.905,82	293.905,82	293.905,82	293.905,82	146.952,91	146.952,91	293.905,82	293.905,82	293.905,82	293.905,82	293.905,82
11	PISOS E PAVIMENTAÇÕES	100,00%										5,00%	5,00%	
		5.141.049,89					514.104,99	514.104,99	514.104,99	514.104,99	514.104,99	257.052,49	257.052,49	
12	ESQUADRIAS E VIDROS	100,00%												
		2.789.948,28					278.994,83	278.994,83	278.994,83	418.492,24	418.492,24	418.492,24	418.492,24	278.994,83
13	PINTURAS	100,00%	10,00%	10,00%										
		1.209.086,98	120.908,70	120.908,70			120.908,70	120.908,70	120.908,70			120.908,70	120.908,70	120.908,70
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%								10,00%			10,00%	10,00%
		875.463,42					87.546,34	87.546,34	87.546,34				87.546,34	87.546,34
15	INCÊNDIO E PÂNICO	100,00%	10,00%	10,00%						10,00%	10,00%		10,00%	10,00%
		2.040.553,21	204.055,32	204.055,32						204.055,32	204.055,32	204.055,32	204.055,32	204.055,32
16	INSTALAÇÃO DE GÁS	100,00%								20,00%	20,00%	20,00%	10,00%	10,00%
		6.602,55								1.320,51	1.320,51	1.320,51	660,26	660,26
17	INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO	100,00%			10,00%	10,00%	10,00%	10,00%		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		23.126.400,00			2.312.640,00	2.312.640,00	2.312.640,00	2.312.640,00	2.312.640,00	2.312.640,00	2.312.640,00	2.312.640,00	2.312.640,00	2.312.640,00
18	ACÚSTICA E SONORIZAÇÃO	100,00%			15,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%		10,00%	5,00%
		1.028.809,18			154.321,38	102.880,92	102.880,92	102.880,92	102.880,92	102.880,92	102.880,92	102.880,92	102.880,92	51.440,46
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%	20,00%	15,00%									15,00%	5,00%
		1.544.625,51	308.925,10	231.693,83									231.693,83	77.231,28
	Porcentagem		1,49%	1,39%	6,09%	6,76%	6,76%	5,82%	6,1%	5,73%	6,46%	5,66%	2,22%	1,44%
	Custo		1.244.577,29	1.163.322,29	5.102.179,23	5.662.344,38	5.662.344,38	4.873.462,03	5.108.692,98	4.794.794,09	5.404.858,83	4.740.776,02	1.859.616,46	1.203.488,00
	Porcentagem Acumulada		45,56%	46,95%	53,05%	59,81%	66,57%	72,39%	78,5%	84,22%	90,68%	96,34%	98,56%	100,0%
	Custo Acumulado		38.146.067,96	39.309.390,26	44.411.569,48	50.073.913,86	55.736.258,24	60.609.720,27	65.718.413,25	70.513.207,34	75.918.066,17	80.658.842,19	82.518.458,65	83.721.946,65