



Obra CONSTRUÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE ALAGOAS - R03	Bancos SINAPI - 12/2023 - Alagoas SBC - 02/2024 - Alagoas ORSE - 12/2023 - Sergipe SEDOP - 02/2024 - Pará SEINFRA - 028 - Ceará IOPES - 11/2023 - Espírito Santo SIURB - 07/2023 - São Paulo SUDECAP - 10/2023 - Minas Gerais CPOS/CDHU - 11/2023 - São Paulo FDE - 01/2024 - São Paulo	B.D.I. 31,29%	B.D.I. Dif. 16,80%	Encargos Sociais Desonerado: Horista: 85,20% Mensalista: 46,48%
--	--	-------------------------	------------------------------	---

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	3,81%	2,92%	5,46%	5,57%	3,34%	3,66%	4,46%	5,91%	2,63%
		5.038.158,72	191.953,85	147.114,23	275.083,47	280.625,44	168.274,50	184.396,61	224.701,88	297.755,18	132.503,57
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	100,00%								
		501.892,56	501.892,56								
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%	100,00%								
		142.064,12	142.064,12								
4	TERRAPLENAGEM	100,00%	60,00%	40,00%							
		471.545,71	282.927,43	188.618,28							
5	INFRAESTRUTURA	100,00%	15,00%	25,00%	30,00%	30,00%					
		8.261.114,28	1.239.167,14	2.065.278,57	2.478.334,28	2.478.334,28					
6	SUPRAESTRUTURA	100,00%			15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	
		13.403.972,18			2.010.595,83	2.010.595,83	2.010.595,83	2.010.595,83	2.680.794,44	2.680.794,44	
7	FECHAMENTOS	100,00%									15,00%
		5.386.235,84									807.935,38
8	COBERTAS	100,00%									
		2.114.885,78									
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%							10,00%	10,00%	10,00%
		6.058.951,69							605.895,17	605.895,17	605.895,17
10	REVESTIMENTOS	100,00%									
		2.808.330,29									
11	PISOS E PAVIMENTAÇÕES	100,00%					5,00%	10,00%			
		23.538.861,70					1.176.943,09	2.353.886,17			
12	ESQUADRIAS E VIDROS	100,00%									
		2.328.556,51									
13	PINTURAS	100,00%									
		1.351.582,57									
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%				10,00%	10,00%	10,00%			
		870.673,34				87.067,33	87.067,33	87.067,33			
15	INCÊNDIO E PÂNICO	100,00%					5,00%	5,00%			
		2.058.717,75					102.935,89	102.935,89			
16	INSTALAÇÃO DE GÁS	100,00%					5,00%	5,00%			
		6.757,17					337,86	337,86			
17	INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO	100,00%								5,00%	5,00%
		19.486.284,10								974.314,21	974.314,21
18	ACÚSTICA E SONORIZAÇÃO	100,00%									
		4.194.070,39									
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%					
		2.863.363,72	143.168,19	143.168,19	143.168,19	143.168,19					
Porcentagem			2,48%	2,52%	4,86%	4,96%	3,52%	4,7%	3,48%	4,52%	2,5%
Custo			2.501.173,28	2.544.179,27	4.907.181,76	4.999.791,07	3.546.154,49	4.739.219,69	3.511.391,48	4.558.758,99	2.520.648,32
Porcentagem Acumulado			2,48%	5,0%	9,87%	14,82%	18,34%	23,03%	26,51%	31,03%	33,53%
Custo Acumulado			2.501.173,28	5.045.352,55	9.952.534,31	14.952.325,39	18.498.479,88	23.237.699,57	26.749.091,05	31.307.850,04	33.828.498,36



Obra
CONSTRUÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE ALAGOAS - R03

Bancos
SINAPI - 12/2023 - Alagoas
SBC - 02/2024 - Alagoas
ORSE - 12/2023 - Sergipe
SEDOP - 02/2024 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará
IOPES - 11/2023 - Espírito Santo
SIURB - 07/2023 - São Paulo
SUDECAP - 10/2023 - Minas
Gerais
CPOS/CDHU - 11/2023 - São
Paulo
FDE - 01/2024 - São Paulo

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	300 DIAS	330 DIAS	360 DIAS	390 DIAS	420 DIAS	450 DIAS	480 DIAS	510 DIAS	540 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00%	2,19%	2,57%	1,57%	1,49%	1,39%	6,09%	6,76%	6,76%	5,82%
		5.038.158,72	110.335,68	129.480,68	79.099,09	75.068,56	70.030,41	306.823,87	340.579,53	340.579,53	293.220,84
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%									
		501.892,56									
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00%									
		142.064,12									
4	TERRAPLENAGEM	100,00%									
		471.545,71									
5	INFRAESTRUTURA	100,00%									
		8.261.114,28									
6	SUPRAESTRUTURA	100,00%									
		13.403.972,18									
7	FECHAMENTOS	100,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	10,00%			
		5.386.235,84	807.935,38	807.935,38	807.935,38	807.935,38	807.935,38	538.623,58			
8	COBERTAS	100,00%						10,00%	15,00%	15,00%	15,00%
		2.114.885,78						211.488,58	317.232,87	317.232,87	317.232,87
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%						20,00%	10,00%	10,00%	
		6.058.951,69						1.211.790,34	605.895,17	605.895,17	
10	REVESTIMENTOS	100,00%				10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	5,00%
		2.808.330,29				280.833,03	280.833,03	280.833,03	280.833,03	280.833,03	140.416,51
11	PISOS E PAVIMENTAÇÕES	100,00%	5,00%	10,00%	10,00%				10,00%	10,00%	10,00%
		23.538.861,70	1.176.943,09	2.353.886,17	2.353.886,17				2.353.886,17	2.353.886,17	2.353.886,17
12	ESQUADRIAS E VIDROS	100,00%						10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		2.328.556,51						232.855,65	232.855,65	232.855,65	232.855,65
13	PINTURAS	100,00%		10,00%	10,00%	10,00%	10,00%		10,00%	10,00%	10,00%
		1.351.582,57		135.158,26	135.158,26	135.158,26	135.158,26		135.158,26	135.158,26	135.158,26
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00%							10,00%	10,00%	10,00%
		870.673,34							87.067,33	87.067,33	87.067,33
15	INCÊNDIO E PÂNICO	100,00%			10,00%	10,00%	10,00%				
		2.058.717,75			205.871,78	205.871,78	205.871,78				
16	INSTALAÇÃO DE GÁS	100,00%									
		6.757,17									
17	INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO	100,00%	5,00%	5,00%				10,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		19.486.284,10	974.314,21	974.314,21				1.948.628,41	1.948.628,41	1.948.628,41	1.948.628,41
18	ACÚSTICA E SONORIZAÇÃO	100,00%						15,00%	10,00%	10,00%	10,00%
		4.194.070,39						629.110,56	419.407,04	419.407,04	419.407,04
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00%							20,00%	15,00%	5,00%
		2.863.363,72							572.672,74	429.504,56	143.168,19
Porcentagem			3,04%	4,36%	3,55%	1,49%	1,49%	5,08%	7,23%	7,09%	6,02%
Custo			3.069.528,34	4.400.774,69	3.581.950,67	1.504.867,00	1.499.828,84	5.127.298,36	7.294.216,20	7.151.048,01	6.071.041,27
Porcentagem Acumulado			36,57%	40,94%	44,49%	45,98%	47,46%	52,55%	59,78%	66,87%	72,88%
Custo Acumulado			36.898.026,71	41.298.801,39	44.880.752,06	46.385.619,06	47.885.447,91	53.012.746,27	60.306.962,47	67.458.010,48	73.529.051,75



Obra
CONSTRUÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE ALAGOAS - R03

Bancos
SINAPI - 12/2023 - Alagoas
SBC - 02/2024 - Alagoas
ORSE - 12/2023 - Sergipe
SEDOP - 02/2024 - Pará
SEINFRA - 028 - Ceará
IOPES - 11/2023 - Espírito Santo
SIURB - 07/2023 - São Paulo
SUDECAP - 10/2023 - Minas
Gerais
CPOS/CDHU - 11/2023 - São
Paulo
FDE - 01/2024 - São Paulo

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	570 DIAS	600 DIAS	630 DIAS	660 DIAS	690 DIAS	720 DIAS
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	100,00% 5.038.158,72	6,10% 307.327,68	5,73% 288.686,49	6,46% 325.465,05	5,66% 285.159,78	2,22% 111.847,12	1,43% 72.045,67
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00% 501.892,56						
3	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	100,00% 142.064,12						
4	TERRAPLENAGEM	100,00% 471.545,71						
5	INFRAESTRUTURA	100,00% 8.261.114,28						
6	SUPRAESTRUTURA	100,00% 13.403.972,18						
7	FECHAMENTOS	100,00% 5.386.235,84						
8	COBERTAS	100,00% 2.114.885,78	15,00% 317.232,87	10,00% 211.488,58	20,00% 422.977,16			
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 6.058.951,69				10,00% 605.895,17	10,00% 605.895,17	10,00% 605.895,17
10	REVESTIMENTOS	100,00% 2.808.330,29	5,00% 140.416,51	10,00% 280.833,03	10,00% 280.833,03	10,00% 280.833,03	10,00% 280.833,03	
11	PISOS E PAVIMENTAÇÕES	100,00% 23.538.861,70	10,00% 2.353.886,17	10,00% 2.353.886,17	5,00% 1.176.943,09	5,00% 1.176.943,09		
12	ESQUADRIAS E VIDROS	100,00% 2.328.556,51	15,00% 349.283,48	15,00% 349.283,48	15,00% 349.283,48	15,00% 349.283,48	10,00% 232.855,65	
13	PINTURAS	100,00% 1.351.582,57			10,00% 135.158,26		10,00% 135.158,26	10,00% 135.158,26
14	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 870.673,34	10,00% 87.067,33			10,00% 87.067,33	10,00% 87.067,33	10,00% 87.067,33
15	INCÊNDIO E PÂNICO	100,00% 2.058.717,75	10,00% 205.871,78	10,00% 205.871,78	10,00% 205.871,78	10,00% 205.871,78	10,00% 205.871,78	10,00% 205.871,78
16	INSTALAÇÃO DE GÁS	100,00% 6.757,17	20,00% 1.351,43	20,00% 1.351,43	20,00% 1.351,43	10,00% 675,72	10,00% 675,72	10,00% 675,72
17	INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO	100,00% 19.486.284,10	10,00% 1.948.628,41	10,00% 1.948.628,41	10,00% 1.948.628,41	10,00% 1.948.628,41		
18	ACÚSTICA E SONORIZAÇÃO	100,00% 4.194.070,39	10,00% 419.407,04	10,00% 419.407,04	10,00% 419.407,04	10,00% 419.407,04	10,00% 419.407,04	5,00% 209.703,52
19	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 2.863.363,72				15,00% 429.504,56	15,00% 429.504,56	10,00% 286.336,37
Porcentagem			6,08%	6,01%	5,22%	5,74%	2,49%	1,59%
Custo			6.130.472,70	6.059.436,41	5.265.918,71	5.789.269,38	2.509.115,65	1.602.753,81
Porcentagem Acumulado			78,96%	84,97%	90,19%	95,92%	98,41%	100,0%
Custo Acumulado			79.659.524,45	85.718.960,86	90.984.879,57	96.774.148,95	99.283.264,60	100.886.018,42